



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลคอกกระบือ

ที่ สค๕๓๔๐๑/๔๑๔

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ตามแผนดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคอกกระบือ

ตามบันทึกข้อความ ที่ สค ๕๓๔๐๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งให้ดำเนินการในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

การตอบคำถามในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล (OIT) โดยวิธีการจัดหาข้อมูล จึงขอรายงานตามหัวข้อที่กำหนด ใน ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน แรกของปี ตามแบบรายงานที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอุษา ม่วงสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวอุษา ม่วงสุข)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคอกกระบือ

(นายเชษฐ ม่วงกลม)

นายกเทศมนตรีตำบลคอกกระบือ

คัด/พิมพ์/ทาน.....



๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี รอบ ๖ เดือน ของปี พ.ศ.๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ
เทศบาลตำบลคอกกระบือ อำเภอมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

ตารางที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ข้อมูล ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการที่ติดตาม		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	โครงการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด (รวม)			
๑. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค	๑๖	๑๐๐			
๒. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็ง ของชุมชน					
๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิตและคุณค่าทาง สังคม	๑๗	๑๐๐	๕	๑๒	
๔. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๕	๑๐๐		๕	
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนา ประสิทธิภาพ การเมือง การ บริหาร และการ พัฒนาบุคลากรของ หน่วยงาน					
รวมทั้งสิ้น	๓๘	๑๐๐	๕	๑๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมทางรถไฟจากคลองสี่วาพาสวัสดิ์ถึงชุมชนคำจัน หมู่ที่ ๒	๖,๕๐๐,๐๐๐		/					กองช่าง	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน ขอยรัถอยู่ หมู่ที่ ๔	๓,๑๐๐,๐๐๐		/					กองช่าง	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณบ้านลุงโง	๑,๔๗๐,๐๐๐		/					กองช่าง	
๔.	โครงการก่อสร้างถนนหลังตลาดสี่ลาจากคลองสี่วาพาสวัสดิ์ถึงชุมชนตลาดสี่ลา	๓,๕๐๐,๐๐๐		/					กองช่าง	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกริมทางรถไฟถึงชุมชนคำจัน หมู่ที่ ๒	๑,๐๐๐,๐๐๐		/					กองช่าง	
๖.	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐		/					กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ท น ี ว ะ ย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๗.	โครงการขยายและปรับปรุงสะพาน ขอยราษฎร์พัฒนา	๕๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
๘.	โครงการขยายสะพานข้ามคลองเทพ กาญจนา หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
๙.	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลออกกระบือ บริเวณ ด้านหลังอาคาร หมู่ที่ ๓	๑,๕๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
๑๐.	โครงการติดตั้งประตูกั้นน้ำโครงการ อตุมนิยาม	๖๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
๑๑.	โครงการติดตั้งประตูกั้นน้ำ หมู่ที่ ๒ บริเวณหน้าวัดราษฎร์รังสรรค์	๒๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
๑๒.	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ บนหลังคาอาคาร	๑,๕๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
๑๓.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ถนนเลียบริมคลองเทพกาญจนา หมู่ที่ ๕	๒,๒๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผล การ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ห นั ว ย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายตัววัน หมู่ที่ ๒	๕๔๕,๐๐๐		/				กองช่าง	
๑๕.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราษฎร์ พัฒนา หมู่ที่ ๑	๓,๑๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
๑๖.	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทาง สาธารณะ หมู่ที่ ๑,๒ และหมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๒ แห่ง	๑,๗๐๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
๑๗.	๔.โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเลียบบ คลองคอกกระบือ หมู่ที่ ๒ บริเวณหน้า วัดราษฎร์รังสรรค์	๘๐,๐๐๐		/				กองช่าง	
	รวม ๑๗ โครงการ	๒๖,๑๕๕,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผล การ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ห นั ว ย ดำเนินการ	ท ม า ย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร ะ ห ว่ า ง ดำเนินการ	ยัง ไม่ ได้ ดำเนินการ	ย ก เ ลื ก / ไ ม่ ไ ด้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้นำชุมชน	๒๕๐,๐๐๐	/				๑๔๐,๐๗๐	๑๐๙,๙๓๐	สำนัก ปลัดเทศบาล	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผล การ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ห นั ว ย ดำเนินการ	ห ม า ย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้อำ เนินการ	ยกเลิก / ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	โครงการจัดงานวันเด็ก	๒๐๐,๐๐๐	/				๑๖๕,๖๕๕	กองการศึกษา	
๒.	โครงการเด็กดีมีเงินออม	๕,๐๐๐	/				๔,๓๒๓	กองการศึกษา	
๓.	โครงการเด็กไทยมีปัญญาท้องถิ่น	๓,๐๐๐		/				กองการศึกษา	
๔.	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๑,๕๐๐		/				กองการศึกษา	
๕.	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางน้ำ สำหรับเด็ก	๕,๐๐๐		/				กองการศึกษา	
๖.	โครงการส่งเสริมมาตรการความปลอดภัย แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๐๐๐		/				กองการศึกษา	
๗.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๓๐๐,๐๐๐	/				๑๐๐,๙๘๐	กองการศึกษา	
๘.	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	๕,๐๐๐	/				๓,๔๕๒	กองการศึกษา	
๙.	โครงการอบรมพ่อแม่คนเก่ง	๓,๐๐๐		/				กองการศึกษา	
๑๐.	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ชุมชน ตำบลยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐		/				กองการศึกษา	
	รวม	๗๒๕,๕๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผล การ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	ห นั ว ย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้น ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้น ดำเนินการ				
๑.	โครงการสัตรัปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวนสัตว์ในเขตตำบลคอกกระบือ	๖๐,๐๐๐		/					กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และพบนทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี จำนวนสัตว์ในเขตตำบลคอกกระบือ	๑๒,๐๐๐		/					กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
		๗๒,๐๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕- มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการเฝ้าระวังและคุ้มครองเด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐		/					กองสวัสดิการ สังคม	
๒.	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐		/					กองสวัสดิการ สังคม	
๓.	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	๕๐,๐๐๐		/					กองสวัสดิการ สังคม	
๔.	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการและ ผู้ดูแลคนพิการ	๕๐,๐๐๐		/					กองสวัสดิการ สังคม	
	รวม ๔ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐								

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑.	โครงการคลองสวายน้ำใส ตำบลคอก กระบือ	๖๐,๐๐๐		/				กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๒.	โครงการถนนมอง คลองน้ำยลตำบล คอกกระบือ	๑๒,๐๐๐		/				กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๓.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อมตำบลคอกกระบือ	๒๐,๐๐๐		/				กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
๔.	โครงการส่งเสริมการจัดทำจุลินทรีย์ ชีวภาพตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕๐,๐๐๐		/				กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
	รวม ๔ โครงการ	๒๔๒,๐๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม

แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผล ใ ก ร เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ห ม า ย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได ดำเนินการ	ยกเลิก / ไม่ได ดำเนินการ				
๑.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ตามหลัก ๓ RS ในสถานประกอบการและชุมชน	๒๐,๐๐๐		/					กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	
	รวม ๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐								